

## Update opspuiten 8 april 2021

Het werk bij Julianadorp gaat inmiddels gestaag verder en na afronding hiervan zal aannemer Van Den Herik in Zeeland starten. Door de gebruikelijke voorjaarsstorm waarbij er diverse malen niet kon worden gewerkt, heeft het werkschip van Van Den Herik ook nog verlet opgelopen waardoor het werk in Noord-Holland langer duurde dan verwacht.

De verwachting is dat de sleephopperzuiger eind april zal starten aan de strandsuppletie Zoutelande-Westkapelle. Het benodigde materieel zal kort voor de start van de werkzaamheden worden aangevoerd richting het strand van Zoutelande. Daarnaast is de uitvoeringsvolgorde definitief geworden en zal er voor Zoutelande-Westkapelle gewerkt worden in de volgorde 1 tm 4 zoals op de afbeelding is te zien.

Ter voorbereiding van de uitvoering worden de te suppleren stranden op Walcheren ingemeten. Inmiddels is ook besloten om de nood suppletie bij Dishoek van vorig jaar 2020 ook dit jaar weer van extra zand te voorzien. Medio augustus 2021 wordt daarom het hele stuk tussen Dishoek – Vlissingen in zijn geheel ingemeten, op basis waarvan de totale aan te brengen volumes bepaald zal worden. Dit betekent dat de eerder aangekondigde hoeveelheden voor Dishoek – Vlissingen verhoogd zullen worden. Het een en ander is om ervoor te zorgen dat het hele traject op hetzelfde niveau komt te liggen.

Op het moment dat we verder zijn met de uitvoering van de strandsuppletie bij Westkapelle - Zoutelande krijgen we meer zicht op de uitvoering tussen Dishoek en Vlissingen, echter dit zal, zoals al eerder gecommuniceerd, pas na eind augustus 2021 gaan plaats vinden. Tegen die tijd geven we weer een update van de activiteiten op het strand of eerder indien er belangrijke wijzigingen zijn.

