

## Concept planning opbouw en herstel strand 2024

### planning week 8

19-25 feb	Vrijgraven trappen aanharken stranden tbv egaliseren
-----------	---

### planning week 9

26 feb - 3 mrt	harken stranden als voorbereiding op het egaliseren Egaliseren Zoutelande W1,2,3,4,5 & Z1,2,3
----------------	--

### planning week 10

4 - 10 mrt	Egaliseren Zoutelande W6 t/m W9 Egaliseren Noordduine, Dishoek & Westduin
------------	--

### planning week 11

11 - 17 mrt	Egaliseren Westkapelle (Badstrand aansluitend richting Zoutelande, duinvoet als voorbereiding op herstel)
	Egaliseren Zoutelande Zuid 4-5
	herstellen plateau Westduin gemeente Vlissingen (4 dagen) en Dishoek (1 dagen)

### planning week 12

18 - 24 mrt	Zoutelande 0e vrijgraven funderingen
	Eerste units SSV naar het strand
	Egaliseren resterend gedeelte Westkapelle
	Egaliseren Oostkapelle + Domburg
	Herstellen plateau Dishoek (2 dagen) en Zoutelande Zuid 6-9, kustlicht (3 dagen)

### planning week 13

25 - 31 mrt	Toiletten hoofdstranden worden op vrijdag 28 maart geopend
	Eerste afvalkotten en afvalbakken naar strand
	Egaliseren restant Oostkapelle en starten Vrouwenpolder
	Egaliseren Valkenisse tussen paviljoen Jells aan Zee en de Botanist
	Herstellen restand Zoutelande (1/2 dag) en Westkapelle (4,5 dagen)

### planning week 14

1 - 7 apr	1 april start particulieren opbouw cabines
	verdere opbouw afvalkotten en bakken
	uitloop egaliseren
	egaliseren Badstrand Vlissingen
	Herstellen plateau Westkapelle (4 dagen)

### planning week 15

8 - 14 apr	Herstellen plateau Domburg (5 dagen)
------------	--------------------------------------

### planning week 16

15 - 21 apr	Herstellen plateau Domburg (5 dagen)
-------------	--------------------------------------

Week 13, 14, 15	afvalkotten en afvalbakken
Week 15, 16, 17	Douches van Vrouwenpolder t/m Vlissingen
Week 16, 17	Planken hoofdstranden
Week 17	zaterdag 27 april is eerste bewakingsdag 12:00 - 17:00. Opening overige toiletten
Week 18	resterende planken buitenstranden en Speeltuinen
Week 19	resterende speeltuinen

Op veel plekken egaliseren we als eerste de plateaus en wordt het geegaliseerde profiel in de herstelfase aangevuld met zand uit de laagwaterlijn. Hier kan wat tijd tussen zitten. Op sommige locaties kan dit betekenen dat er pas opgebouwd kan worden als de herstelwerkzaamheden zijn afgerond. Op andere locaties kan er direct na het egaliseren gebouwd worden en wordt daarna pas het plateau hersteld. Enkele locaties waar pas gebouwd kan worden nadat herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd zijn: Zoutelande Zuid 6-9 en Westkapelle Boulevard tot Scheldezicht. Strandexploitatie Veere zal per locatie via het informatiekanaal op whatsapp aangeven welke locaties zijn vrijgegeven voor bebouwing. Mochten ondernemers of particulieren willen opbouwen tussen het egaliseren en het herstellen is het noodzakelijk om dit met een van de teamleiders SSV af te stemmen. In verband met verdeling werkzaamheden bij voorkeur via whatsapp of via mail. In beginsel zijn we altijd bereikbaar via [info@strandexploitatieveere.com](mailto:info@strandexploitatieveere.com)

link naar locaties:	<a href="https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1wfxBLPgLe5Xh57rWPVojbuVCsm0-Xk&amp;usp=sharing">https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1wfxBLPgLe5Xh57rWPVojbuVCsm0-Xk&amp;usp=sharing</a>
informatiekanaal SSV:	<a href="https://www.strandexploitatieveere.nl/sites/default/files/2023-08/informatiekanaal%20SSV%20website.pdf">https://www.strandexploitatieveere.nl/sites/default/files/2023-08/informatiekanaal%20SSV%20website.pdf</a>